

表1

## 新绛县政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）



项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
绛州署创建旅游景区—绛州大堂区域和绛守居园池配套设施建设	新绛县文化和旅游局	文化旅游	1105.53	是	2019-140825-88-01-102213	是	是	是	2020.11	2021.5	

1. 表格中所涉及时问格式为：XXXX. XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

## 新绛县政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）




项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
绛州署创建旅游景区—绛州大堂区域和绛守居园池配套基础设施建设	1000.00	2020/5/19	10年期	2.94%	1000.00		100.00%		117.60	

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

### 新绛县政府专项债券项目进展情况表

填表单位: (盖章)



项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资(万元)	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
绛州署创建旅游景区—绛州大堂区域和绛守居园池配套设施建设	已交付使用	1105.53	已完成合同内的全部工程	做好景区对外开放工作	良	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。